モタレ式擁壁詳細設計細部条件の照査一覧

ＮＯ	項目	主な内容	提示資料	照査②2		備考
				該当	照査	
				対象		（照査結果の理由を簡潔に記入する。）
1	協議関連	協議は諸条件と合致しているか。	協議資料	○	●	確認済
2	擁壁工	1)標準設計適用以外の応力チェックはされているか。	協議資料	○	●	確認済
	モタレ式擁壁	2)擁壁高さの決定、地山の取合、底面の勾配は適正か。	〃	○	●	確認済
		3)背面土の適用は適正か。（施工時の安定性等）	〃	○	●	確認済
		4)目地間隔は適正か。	〃	○	●	確認済
		5)液状化の検討は適正か。	〃	○	●	確認済
		6)基礎工の選定は適正か。	〃	○	●	確認済
		・直接基礎（地盤反力、安定、置換深さ等）	〃	○	●	確認済
		・杭基礎（杭間隔、杭種、杭径、定着方式等）	〃	○	●	確認済
		7)根入れ深さは適正か（土質条件、水の影響）、斜面部での余裕幅は適正か。	〃	○	●	確認済
		8)地下水、湧水等の処理について考慮してあるか。	〃	○	●	確認済
		9)施工性を考えた構造となっているか。	〃	○	●	確認済
		10)応力計算時の常時、地震時の選択は適正か。	〃	○	●	確認済
		11)配筋に対するチェックはされているか。	〃	○	●	確認済
		12)擁壁に車両防護柵が設置される場合，車両衝突荷重を考慮してあるか。	〃	○	●	確認済